変更理由書

件　　名	敷島小学校空調設備更新ほか工事

変更回数	1 回目
変更理由	設計では電気配線を天井室内側配線としていましたが、天井内に隠ぺい配線できることが確認できたため、金属線ぴを減工するものです。また、西側ドレン配管は冷媒管との合流を計画していましたが、排水勾配が確保できないことが判明したため、単独ベランダ放流に変更し、当該配管類を減工するものです。さらに階段室にコア抜き後既設電灯盤に配線を接続する設計でしたが、既存コアの利用可能であることが確認できたため経路を見直し、コア抜きを減工するものです。以上の理由により減額変更するものです。