# 変更理由書

| | |
|---|---|
| 件　　名 | 東地区　配水管布設工事（施都第３号） |

| | |
|---|---|
| 変更回数 | 2 回目 |
| 変更理由 | 工事着手前に配管計画を再検討した結果、当初設計における仕切弁の配置位置では維持管理上の支障が生じる可能性があることが判明したため、仕切弁の配置を増工するものです。また、量水器ボックスの設置について、競合工事である区画整理課との協議の結果、当該路線では大型車両の通行が多いことが判明し、当初設計のボックスでは損傷のおそれがあり、耐荷重型ボックスを設置する必要が生じたため、増工するものです。 |