変更理由書

件　　名	防災・安全交付金（道路）　道路改良工事（道建第２号）

変更回数	1 回目
変更理由	当初予定していた建設発生土の搬出先が受入れ可能数量に達し、搬入不可となったため、搬出先を変更するものです。また、セメント安定処理において、施工前に路床土を採取し、配合設計を実施した結果、所定の強度を満足するには当初の想定より多い添加材が必要であることが判明したため、添加材の使用量を増工するものです。以上の理由により、増額変更するものです。さらに、施工条件に基づき受注者の算出した実働工事日数を確認した結果、履行期間の延期が必要であると判断したため、完成期日の延期を行うものです。