変更理由書

件　　名	昭和第一団地 RC 棟既設公営住宅外壁改修工事

変更回数	1 回目
変更理由	施工に先立ち足場を設置し、施工数量調査を行ったところ、ひび割れ部や浮き部について当初想定していた以上に劣化が見られたため、外壁ひび割れ部補修及び鉄筋爆裂部補修について、補修工を増工するものです。また、基礎部分を詳細に調査した結果、浮き・クラック・剥離等の劣化は認められず、塗装状態も良好であったため、減工とするものです。上記の理由により、増額変更するものです。