変更理由書

件　　名	本庁管内・元総社地区　橋梁添架管架替工事（橋替第１号）

変更回数	1 回目
変更理由	近接工事との競合により周辺地域で交通渋滞が長期化することが判明し、規制期間を短縮する目的で、資材搬入を橋上から橋下より送り出す方法へ変更したため、仮設工を増工するものです。また、添架管配管時に支持金具の既設高さが設計と異なり、溶接及び塗装による調整が必要となったため増額となり、この影響により工期内の完成が困難となったため、工期延期するものです。さらに、当初予定していた発生土処分先が受入不可となったため、搬出先を変更するものです。以上により、増額変更及び工期延期するものです。