変更理由書

件　　名	宮城地区　配水管布設替工事（施替第２４号）

変更回数	1回目
変更理由	交通誘導警備員について、現場周辺の交通状況を詳細に調査するとともに、交通規制計画に関する警察署との協議を進めた結果、当初予定していた配置人員では通過交通および近隣住民の安全確保に支障をきたすことが判明し、警察署からも誘導員の増員が望ましいとの助言があったため、交通誘導員の配置人数を増工するものです。また、当初想定していた建設発生土の処分先との調整がつかず搬入不可となったため、搬出先を変更し増工するものです。以上の理由により増額変更するものです。